

Bygget av bryggan 2009-06-13

Först och främst vill vi tacka alla bidragsgivare för stödet till bryggan. Och inte minst ett jättetack till brygglaget för en fantastisk arbetsinsats. Det är många helger som gått åt för bygget. Som bilderna visar så är det tyngsta arbetet nu gjort. Den fasta delen av bryggan är äntligen färdig. Det som nu återstår är att gjuta bojstenar, lägga ut flytbryggan och bygga landgången.

Vi hoppas nu att alla i föreningen, nu i sommar, passar på att gå ner till tomten och ut på bryggan för att njuta av den vackra omgivningen. Och även tar sig ett dopp när bryggan är klar.

Väl mött

Brygglaget

Redovisning av Bryggans ekonom

Hittills gjorda utlägg	
Utlägg	Kronor
mutter	113
najtråd	53
gängstång	379
järnbalkar	1500
Skruv o bult	432
armeringsjärn	2989
ankarmassa	438
vidhäftare	109
cement	1988
frimärken	330
maskinhyra	490
släpvagn hyra	495
grus 3 kbm	1781
Jan östlund arbetskostnad 2 timmar	1027
bergdubb	458
formmaterial	200
makadam	1020
trallvirke	3690
Expanderbetong	149
Osby skiva	120
Arbetstid brygglaget 288 timmar	0
Björn Janssons svetsare 16 timmar	0
Summa	17761

Beräknade återstående utlägg	
Utlägg	Kronor
betong	500
öglor	400
gångjärn	0
Impregnerat virke	1000
shakel	200
kedjör	500
plåt	500
hjul	200
skruv	150
virke	200
Summa	3650

Beräknad total kostnad för bryggan är 21411 kronor

Intäkter	
Föreningen	5000
Frivilliga bidrag	9300
Summa	14300

Den saknad summan som brygglaget måste samla in är 7100 kronor.

29 medlemmar har ekonomiskt givit sitt stöd till bryggan vilket är drygt 50% av medlemmarna.



